

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amelyet **Kalocsa Város Önkormányzata**
székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
adószáma: 15724423-1-03
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszáma: 11732040-15336938-00000000 OTP Bank
képviseli: Török Ferenc polgármester
email címe: varos@kalocsa.hu, fejleszt@kalocsa.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a **Budamobil Cargo Kft.**
székhelye: 6300 Kalocsa Homokgyőr 33/A.)
cégjegyzékszám: 03-09-116-283
adószáma: 14353129-2-03
képviseli: Sziráki Szilárd ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)
továbbiakban együttesen: **Felek**

Előzmény:

Felek a Közbeszerzési Értesítő K.É.-3101/2011. számú ajánlattételi felhívással indított beszerzési eljárás eredményeként 2011. május 30-án (Megrendelőnél 6-19/2011/H az 512-19/2012. ikt.sz. iktatott) vállalkozási szerződést kötöttek, - valamint azt 2012. április 24-én az 1. sz. szerződésmódosítással módosították - a Dél-alföldi Operatív Program keretében a **DAOP-2.1.1/E-09-2009-0003.** azonosítószámú „**Kalocsa-Meszes Duna-part aktív turisztikai fejlesztése**” című projekt **Úszóponton és csörlőberendezés építési munkáinak** elvégzésére.

Indokolás

A tárgyi szerződésben a kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés 1. sz. módosításában (Megrendelőnél az 512-19/2012. ikt.sz. iktatott, 2012. április 24. kelt) 2012. július 30-ában került meghatározásra. A Kikötőben a tárgyi kivitelezés során olyan kiegészítő munkák elvégzése szükséges, melyek egy része engedélyköteles.

Az engedélymódosítás megszerzésével párhuzamosan a kiegészítő munkák kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

Jelen szerződésben foglalt munka valamint a kiegészítő építési munka eredményére csak együttesen kérhető meg a használatbavételi engedély.

Mivel jelen szerződés a használatbavételi engedély megszerzésével teljesül, az csak a kiegészítő építési munka elvégzése után valósulhat meg.

Mindczek alapján jelen szerződésben előírt határidő a munkák elvégzésére nem elegendő, ezért a tárgyi szerződés kivitelezés befejezési határidejének módosítása vált szükségessé.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2011. május 30-án megkötött, Megrendelőnél 6-19/2011/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosító pontja (módosítás kiemelve):

3. Teljesítési határidők

3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2012.09.21.

Vállalkozó jogosult előteljesítésre

A 2011. május 30-án a Felek által megkötött szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 9 példányban készül, amelyből 7 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2012. július 30.

Kalocsa Város Önkormányzata

Budamobil Cargo Kft.









Megrendelő
Tótok Ferenc
polgármester
PH

BUDAMOBIL-CARGO
Kft.
6306 Kalocsa, Szilárdi út 33/A.
Vállalkozó
Sziraki Szilárd
PH
ügyvezető
Adószám: 14388149-8-03

Pénzügyi ellenjegyző:


Bleszákné Kórsós Hajnalka
Közgazdasági Irodavezető

Ellenjegyezte:


dr. Bedics Andrea
jegyző

Készítette: dr. Istella Mónika

Készült 9 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Aljegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Épinber Kft.
- Irattár

Iktatószám: 512.777/2012.