

180

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amelyet **Kalocsa Város Önkormányzata**
székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
adószáma: 15724423-1-03
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszáma: 11732040-15336938-00000000 OTP Bank
képviseli: Török Ferenc polgármester
email címe: varos@kalocsa.hu, fcilesztes@kalocsa.hu
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

és a **Budamobil Cargo Kft.**

székhelye: 6300 Kalocsa Homokgyőr 33/A.)
cégijegyzékszám: 03-09-116-283
adószáma: 14353129-2-03
képviseli: Sziráki Szilárd ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) továbbiakban együttesen: **Felek**

Előzmény:

Felek a Közbeszerzési Értesítőben megjelent K.É.-3101/2011. számú ajánlattételi felhívással indított beszerzési eljárás eredményeként 2011. május 30-án (Megrendelőnél 6-19/2011/H az 512-19/2012. ikt.sz. iktatott) vállalkozási szerződést kötöttek, - azt 2012. április 24-én az 1. sz. szerződésmódosítással, 2012. július 30-án a 2. sz. szerződésmódosítással módosították - a Dél-alföldi Operatív Program keretében a **DAOP-2.1.1/E-09-2009-0003.** azonosítószámú „**Kalocsa-Meszes Duna-part aktív turisztikai fejlesztése**” című projekt **Úszóponton és csörlőherendezés építési munkáinak elvégzésére.**

A fenti tárgyú szerződés jelen módosítását Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága a 2012. szeptember 21-én kelt, 35/2012. KB. h. számú határozatával hagyta jóvá.

Indokolás

Az úszóponton kivitelezése során Tervező észrevétele alapján az üzemeltetés biztonsága érdekében olyan kiegészítő munka elvégzése vált szükségessé, amely a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál módosított építési engedély beszerzését és új közbeszerzési eljárás lefolytatását vonta maga után. A módosítási engedélynek kiadását követően Vállalkozó benyújtotta az üzembehelyezési és a használatbavételi engedély kérelmet az illetékes hatósághoz. Megrendelő az üzembehelyezési engedélyt 2012.09.17-én megkapta, azonban a használatbavételi engedélyezési eljárás érdemben csak az üzembehelyezési engedély birtokában kezdődhet meg, függetlenül attól, hogy Vállalkozó már korábban kezdeményezte a használatbavételi engedélyezési eljárás megindítását. A Vállalkozási szerződésben rögzített határidő módosítását a projekt zárás időpontja nem teszi lehetővé (2012.09.30.), ezért szükséges a tárgyi szerződés teljesítésre vonatkozó részének módosítása.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2011. május 30-án megkötött, Megrendelőnél 6-19/2011/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.20. pont vonatkozásában a felek egyetértően abban állapodnak meg, hogy azt hatályon kívül helyezik.

9. Pénzügyi feltételek:

9.1. pont az alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a Megrendelőnek küldi meg teljesítés igazolás végett. Teljesítést követően 1 db végszámlát nyújthat be Vállalkozó. **Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel és a használatbavételi engedélyezési eljárás hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történő megindításáról szóló igazolásnak a Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán történő leadásával teljesít.**

A benyújtott számla kiegyenlítése átutalással történik a Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10402537-25312425-00000000 sz. számlájára.

A kifizetés szállítói finanszírozású, így az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt. 305. §-ban foglaltak alapján jár el. A vállalkozói díjrész saját forrásból finanszírozott részét ajánlatkérő, míg a vállalkozói díjrész fennmaradó, pályázati forrásból finanszírozott része esetében a Regionális Operatív Program eljárásrend keretében a támogatást nyújtó szervezet utalja.

10. Műszaki átadás-átvétel/használatbavételi engedély:

- 10.8. pont helyett


Vállalkozó köteles 2012. év végig további ellenszolgáltatás nélkül a használatbavételi engedélyt megszerezni és a Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán leadni.


A 2011. május 30-án a Felek által megkötött szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 9 példányban készül, amelyből 7 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2012. szeptember 21.

Kalocsa Város Önkormányzata



Megrendelő
Török Ferenc
polgármester
PH



Pénzügyi ellenjegyző: 
Bicsák Kórsós Hajnalka
Közgazdasági Irodavezető

Budamobil Cargo Kft.

BUDAMOBIL CARGO
Járműipari
8300 Kalocsai úti
KERESKEDELMI
10402537-25312425-00000000
Adószáma: 1436
Vállalkozó
Szilárd Szilárd
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte: 
dr. Bedics Andrea
jegyző

Készítette: dr. Istella Mónika

Készült 9 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Ajjegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Épinber Kft.
- Irattár

Iktatószám: 512-139./2012.

