

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

### **Kalocsa Város Önkormányzata**

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  
Adószám: 15724423-2-03  
Törzsszám: 724429  
KSH: 15724423-8411-321-03  
AHTI azonosító: 734026  
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.  
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000  
Telefon: +36-78/461-166  
Telefax: +36-78/462-375  
Képviseli: **Török Ferenc polgármester**  
E-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrésztől

### **GENERAL ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Székhelye: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20.  
Telefon: +36-78/462-091  
Telefax: +36-78/462-091  
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402537-25367597  
Adószám: 10684669-2-03  
Cégjegyzék szám: 03 09 101124  
Statisztikai számjel: 10684669-4213-113-03  
Képviseli: **Halász László ügyvezető igazgató**  
E-mail: general.kalocsa@gmail.com

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon, a következő feltételekkel.

### **Előzmény**

Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. február 15-én (Megrendelőnél 123-85/2013/H ikt.sz. alatt iktatva) vállalkozási szerződést kötöttek a Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-5.1.2./A-09-2 f-2011-0002. kódszámú pályázat, „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” Kalocsa, Búzapiac tér meglévő piac épület vizesblokkjának felújítási, bővítési, illetve előtető bővítési munkái” kivitelezési munkák elvégzésére.

### **Indokolás**

A vállalkozási szerződés megkötését követően üzemeltetési okok miatt nem volt lehetőség Vállalkozó számára az építési munkaterület – az érintett épületrész, az újonnan kialakítandó vizesblokk – teljes átadására.

A tél végi, illetve tavaszi rendkívüli időjárási körülmények miatt fent kellett tartani a piac nyitva tartása alatt a vizes blokkok használatát, és csak a jobb idő beálltával volt lehetőség a vizesblokkok felújítási munkáinak megkezdésére.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 15-én megkötött fenti tárgyú vállalkozói szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):**

**3. Teljesítési határidők**

**3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja:**

**A munkák befejezése: 2013. június 28.**

A 2013. február 15-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőt, 2 db Vállalkozót, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, 1 pld pedig Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Kalocsa, 2013. május 7.

Kalocsa, 2013. május 7.

**Kalocsa Város Önkormányzata**

**GENERAL Kft.**



Vállalkozó: **GENERAL**  
Építész-Építőipari  
Felelősségi Társaság  
Kalocsa  
PH

Pénzügyi ellenjegyző: .....

Ellenjegyezte: .....

Molnár Gábor

Dr. Kiss Csaba

Közgazdasági Irodavezető

jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irattár

Iktatószám: 123-.../2013/H