

Vállalkozási Szerződés
1. számú módosítása
- csapadékvíz elvezetés I. ütem munka elvégzésére

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
ÁHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
képviselő: **Török Ferenc, polgármester**
e-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

KORONAÚT Kft.

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3.
Levelezési cím: 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3.
Adószám: 12787160-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-109605
Statisztikai számjel: 12787160-4211-113-03
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000036-73810006
Telefon: 78/486-846
Telefax: 78/488-067
Képviseli: **Szabados Tibor, ügyvezető**
E-mail: koronaut@freemail.hu

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény:

Felek 2014. június 2-án a közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelőnél a 222-71/2014/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a DAOP-5.2.1/A-2011-0014 azonosító számú „Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben” című pályázat vonatkozásában Kalocsa város helyi jelentőségű vízvédelmi rendszer fejlesztése - csapadékvíz elvezetés I. ütem tárgyában.

Indoklás:

Az Ivóvízminőség Javító Program keretében két érintett utca vonatkozásában (Tartsay utca, Huszár utca) le kellett fektetni az ivóvíz gerinchálózatot, ezután kezdődhetett meg a csapadékvíz elvezető

rendszer kiépítése. A két utca ivóvíz gerinchálózatának kiépítése 2014. július végén kezdődött meg, ezáltal a kivitelezés csúszást szenvedett.
A beruházás megkezdése óta rendszeresen visszatérő esőzések és az ezekből fakadó talajfelázások nehezítették, hátráltatták a munkavégzést, ezért a teljesítési határidő módosítása szükséges.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2014. június 2-án megkötött, Megrendelőnél a 222-71/2014/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

A szerződés 3. Teljesítési határidők rész az alábbiak szerint módosul:


3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. szeptember 30

A 2014. június 2-án a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 9 példányban készül, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közbeszerzési lebonyolítót és 1 példány a Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2014. augusztus 19.

Kalocsa Város Önkormányzata


Megrendelő
Török Ferenc
polgármester
PH

Pénzügyi ellenjegyző:

Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

KORONAÚT Kft.

KORONAÚT KFT.
6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 1-3.
Adószám: 12787160-2-03

Vállalkozó
Szabados Tibor
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte:

Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Korsós Ágnes

Készült 9 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
- Műszaki ellenőr
- Közbeszerzési lebonyolító
- Irrattár

Iktatószám: 222-...../2014/H

Ügyintéző: Korsós Ágnes

