

Handwritten signature

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről: **COLAS ÚT Zrt.** (1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30..) képviseli Maár Ferenc és Hegedűs Zsolt, mint **Vállalkozó**, között az alábbiak szerint:

Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a **Kalocsa, Illyés Gyula utca (0+000 - 0+516) Dankó Pista utca II. (0+082-0+470) Csiga utca (0+000-0+232) Gábor Lajos utca (0+000-0+290) burkolat felújítási és korszerűsítési munkáinak** elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési dokumentáció, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.

A vállalkozási szerződés alábbi pontja módosul:

ad.3.2. pontja (teljesítési határidő):

Eredeti szerződés szerint:

2010. 08. 02.

1.sz. módosítás szerint:

2010. 08. 17.

ad.7.1. pontja (pénzügyi ütemezés):

Eredeti szerződés szerint:

1 db részszámla és végszámla kerül benyújtásra

1.sz. módosítás szerint:

1 db végszámla kerül benyújtásra

Indoklás:

A vállalkozási szerződés 3.2. szerint a kivitelezési teljesítési határidő módosítása tekintetében a közbeszerzési eljárás során Vállalkozón 2010. augusztus 02-át jelölt meg.

Ezen határidőre a közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentációban, a tervdokumentációban és a költségvetésben lévő munkák az előírt határidőre elkészülnek.

Kivitelezői feltárások során megállapítást nyert, hogy a Dankó Pista utca zárt csapadécsatorna rendszerrel rendelkező részén a terv szerinti 300-as átvágások megépíthetők és megépítésre kerültek, viszont az összes többi, beleértve a Csiga és Illyés utcákat is, a befogadó nem megfelelő folyásfenék mélysége miatt nem kivitelezhető. Technikai ok végett a rácsos folyókák csak az aszfaltozás elkészülte után építhetők a burkolatba, amin keresztül nem lehet közlekedni minimum 1 hétig (beton kötés miatt), az eredeti szerződésben vállalt mindennemű munkát a kivitelező a vállalt határidőre elkészíti, azonban a folyóka beépítéssel kiegészített munka nem végezhető el, ezért kerül módosításra a teljesítési határidő.

Kivitelező nyilatkozik, hogy a feladatra csak végszámlát kíván benyújtani.

A szerződő felek közösen megállapodnak hogy a teljesítési határidő módosításra kerül 2010. augusztus 17.-re. A fenti tények alátámasztják a vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának létrejöttét.

Handwritten signature

A vállalkozási szerződés további pontja változatlanul érvényben maradnak.

Jelen vállalkozási szerződés módosítása 7 példányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 3 pld Vállalkozót illet.

Kalocsa, 2010. július 28.



Budapest, 2010. július 28.



A large, handwritten signature in black ink, likely belonging to the ordering party, is written below the official seal.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.