

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli Török Ferenc Polgármester, mint Megrendelő, másrészről: **MaTech Magyar Technológiai, Gyártó és Szerelőipari Kft. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.)**, cégjegyzékszám:01-09-016928. adószám: 12428513-2-06. képviseli **Tóth Gábor- ügyvezető**, mint Vállalkozó, között az alábbiak szerint:

Szerződő felek megállapodnak, a Kalocsa Kórház fűtőkorszerúsítési munkáinak (KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040) vállalkozási szerződését (2011. május 09-én megkötött, Megrendelő 1739-9/2011/H iktatószámával iktatott) az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontjai:

ad.3.2. pontja (teljesítési határidő):

Eredeti szerződés szerint:

2011. 09. 15.

1.sz. módosítás szerint:

2011. 12. 16.

ad.9.1. pontja (pénzügyi ütemezés):

Eredeti szerződés szerint:

2 db részszámla (30%-os készültségnél, a vállalkozói díj 30%-ról; 80%-os műszaki készültségnél, a vállalkozói díj további 50%-ról) és végszámla kerül benyújtásra

1.sz. módosítás szerint (módosított pénzügyi ütem szerint):

3 db részszámla (30%-os készültségnél, a vállalkozói díj 30%-ról; 60%-os műszaki készültségnél, a vállalkozói díj további 30%-ról; 80%-os készültségnél, a vállalkozói díj további 20%-ról) és végszámla kerül benyújtásra

Indoklás:

A vállalkozási szerződés 3.2. pontja szerint a kivitelezési teljesítési határidőként 2011. 09. 15. vállalt Kivitelező, amelyet a Közreműködő Szervezetnél benyújtott változás bejelentés kérelem elbírálásának elhúzódása miatt szerződő felek módosítanak 2011. december 16.

A szerződő felek közösen megállapodnak, hogy a teljesítési határidő módosításra kerül 2011. december 16-ra, ennek megfelelően a pénzügyi ütemezés is módosul, mivel a kivitelezési határidő meghosszabbodik, mely nem a Kivitelező hibájából eredeztethető. További 1 db részszámlára azért kerül sor, hogy a vállalkozó finanszírozási nehézségein tudjunk segítséget nyújtani.

A vállalkozási szerződés további pontja változatlanul érvényben maradnak.




Melléklet: módosított pénzügyi ütemezés

Jelen vállalkozási szerződés módosítása 10 példányban jött létre, melyből 6 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonylót, 3 pld Vállalkozót illet.

Kalocsa, 2011. szeptember 06.

Kalocsa, 2011. szeptember 06.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó




.....

Ellenjegyezte: Dr. Bedics Andrea
Jegyző

Kapják: Vállalkozó 3 pld.
Kalocsa Város PH. Aljegyző 1 pld.
Városüzemeltetés és Fejlesztési iroda 3 pld.
Közgazdasági Iroda 1 pld.
Épinber Kft. 1 pld.
Irattári 1 pld.



L: 
(Boromiszka Viktor)

Pénzügyi ütemezés 1. sz. módosítása

1. részszámla: 30 %-os készültséget követően, a vállalkozói díj 30%-ról
 2. részszámla: 60%-os készültséget követően, a vállalkozói díj további 30%-ról
 3. részszámla: 80 %-os teljesítést követően, a vállalkozói díj további 20%-ról
- végyszámla: fennmaradó vállalkozói díj 20% - sikeres műszaki átadás-átvételt követően
2011. december 16.

Kalocsa, 2011. szeptember 06.

Kalocsa, 2011. szeptember 06.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

 MATECH MAGYAR TECHNOLÓGIAI KFT.	Adószám: 12428513-2-06	32.
--	---------------------------	-----

.....
Ellenjegyezte: Dr. Bedics Andrea
Jegyző

Kapják: Vállalkozó 3 pld.
Kalocsa Város PH. Aljegyző 1 pld.
Városüzemeltetés és Fejlesztési iroda 3 pld.
Közgazdasági Iroda 1 pld.
Épinber Kft. 1 pld.
Iráttári 1 pld.