

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről: **Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft** (6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13.) képviseli Skultéti Csaba ügyvezető igazgató, mint **Vállalkozó**, között az alábbiak szerint:

Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a **Kalocsa, Szőlők városrész rehabilitáció /DAOP-5.1.1/2F/2009-001/ 2. rész: Kalocsa, Községi célú sport és szabadidős létesítmények kialakítási munkáinak és Közterületek rehabilitációs munkáinak** elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlatkérési dokumentáció, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.

A vállalkozási szerződés alábbi pontja módosul:

ad.3.2. pontja:

Eredeti szerződés szerint:

Program belső határidők:	
Játszótér kialakítási munkái:	2010. 07. 20.
Sportpályák kialakítási munkái:	2010. 07. 20.
Játszóház és szociális blokk kialakítási munkái:	2010. 07. 20.

1.sz. módosítás szerint:

Program belső határidők:	
Játszótér kialakítási munkái:	2010. 08. 30.
Sportpályák kialakítási munkái:	2010. 08. 30.
Játszóház és szociális blokk kialakítási munkái:	2010. 08. 30.

Indoklás:

A vállalkozási szerződés 3.2. szerint a kivitelezés játszótér kialakítása, sportpályák kialakítása és a játszóház és szociális blokk kialakításának program szerinti belső határideje 2010. július 20.

A vállalkozó 2010. július 05-én kelt akadályközlő levelében kezdeményezte közös akarattal kötbérteher mentesen a kivitelezés játszótér kialakítása, sportpályák kialakítása és a játszóház és szociális blokk kialakításának program belső határidejének 2010. augusztus 30-ra történő módosítását. Indoklásában előadta, hogy az elmúlt egy hónapban a rendkívüli esős időszakban ellehetetlenült a szabad téren történő folyamatos munkavégzés. Ez elsősorban megközelíthetlenné tette a munkaterületet, ebből adódóan az alapozási munkákat nem tudta megkezdeni ill. hátráltatta.

A szerződő felek közösen megállapítják, hogy a június hónap valóban rendkívüli időjárást hozott, melyet alátámaszt, hogy Kalocsa Város Polgármestere két esetben először 2010. június 01. és 11. időszakban másodszor 2010. június 18. és 29. közötti időszakban Kalocsa Város közigazgatási területére II. fokú belvízvédelmi védekezési készültséget rendelt el. A fenti tények alátámasztják, hogy


vállalkozónak fel nem róható ok miatt június hónapban a szerződés mellékletét képező ütemterv szerinti munka nem volt tervszerűen folytatható.


A vállalalkozási szerződés további pontja változatlanul érvényben maradnak.

Jelen vállalalkozási szerződés módosítása 7 példányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 3 pld Vállalkozót illet.

Kalocsa, 2010. július 12.

Kalocsa, 2010. július 12.


.....
Megrendelő


.....
D. Salusny


.....
Vállalkozó

KALOBAU
Építőipari és Szolgáltató Kft.
6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13.
Banksz.: 50800159-11007898
Adószám: 12867293-2-03