

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása  
– kivitelezési munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

**Kalocsa Város Önkormányzata**

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  
Adószám: 15724423-2-03  
Törzsszám: 724429  
KSH: 15724423-8411-321-03  
AHTI azonosító: 734026  
Számvevő bank: OTP Bank Nyrt.  
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000  
Telefon: +36-78/601-300  
Telefax: +36-78/462-375  
Képviseli: **Dr. Bálint József Miklós polgármester**  
E-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

**”TARR” Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

Székhelye/Címe: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.  
Adószám: 10401127-2-17  
Cégjegyzék szám: 17-09-000720  
Statisztikai számjel: 10401127-6110-113-17  
Számvevő bank: OTP Bank Nyrt.  
Pénzforgalmi jelzőszám: 1174005-20097842-00000000  
Telefon: +36-74/512-057  
Telefax: +36-74/512-054  
Képviseli: **Tarr János ügyvezető igazgató**  
E-mail: info@tarr.hu

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

**Előzmény**

Felek 2015. január 5-én Megrendelőnél a 10-3/2015/H ikt.sz. alatt iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány „Városháza épületének infrastruktúra fejlesztése” c. JETA-44-2014 azonosítószámú projektje keretében a Kalocsa Városháza épületében történő eszközpark fejlesztése és optikai hálózatának építési munkáinak elvégzése tárgyában.

**Indokolás**

Vállalkozó részére Megrendelő csak 2015. január 15-én tudta átadni munkavégzésre a munkaterületet, így Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését önhibáján kívül, tőle független okok miatt nem tudta megkezdeni. Vállalkozó 2015. január 28. napján levélben tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy a munkaterület átadásának időpontjára tekintettel a tárgyi szerződésben vállalt feladatok teljesítésére a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőig a még rendelkezésre álló idő nem elegendő a feladatok elvégzésére, így a teljesítési határidő meghosszabbítása szükséges.

Kalocsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Bizottsága a 2015. január 20-án kelt 2/2015. KB.h. számú határozattal döntött a tárgyi pályázatban még lekötésre nem kerülő megtakarításra tekintettel, a - 2014. november 25. napján kelt 59/2014. KB.h. számú határozattal jóváhagyott - nettó 37.591,-Ft + Áfa tartalékkeret megemeléséről nettó 112.535,- Ft + Áfa összegre, így szükségessé vált a szerződés módosítása.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2015. január 5-én megkötött, Megrendelőnél a 10-3/2015/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**A szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):**

I. A vállalkozási szerződés 2. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, számlázás rész 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésért nettó 31.560.644,- Ft + ÁFA, azaz nettó harmincegymillió-ötszázhatvanezer-hatszáznegyvennégy forint + ÁFA vállalási díj illeti meg, mely összeg nettó 112.535,- Ft + Áfa, azaz nettó egyszázötvenháromezer-öttszázharmincöt forint + ÁFA tartalékkeretet tartalmaz. Megrendelő jogosult a tartalékkeret terhére a terv szerinti megvalósításhoz szükséges, de előre nem látható műszaki szükségességből eredő pótmunkák megrendelésére. Tartalékkeret felhasználása kizárólag Megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.

II. A vállalkozási szerződés 3. Teljesítési határidők rész 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja: 2015. március 10.

A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. A szerződésmódosítás a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés hét példányban készül, amelyből 4 db Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrnél marad. Felek a szerződéses példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Kalocsa, 2015. január 28.

Szekszárd, 2015. január 28.

Kalocsa Város Önkormányzata

"TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Megrendelő

Dr. Bálint József  
polgármester



Pénzügyi ellenjegyző:

Molnár Gábor  
közgazdasági osztályvezető

Vállalkozó

Tarr János  
ügyvezető igazgató

PH

Ellenjegyezte:

dr. Kiss Csaba  
jegyző

Készítette: dr. Istella Mónika

Készült: 7 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Műszaki ellenőr
- Irattár

Iktatószám: 10-.....13...../2015/H

Ügyintéző: dr. Istella Mónika