

Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása

– kivitelezési munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/601-300
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Dr. Bálint József Miklós - polgármester**
E-mail: varos@kalocsa.hu, varosuzemeltetes@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

GENERÁL Építőipari Kft.

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20.
Adószám: 10684669-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-101124
Statisztikai számjel: 10684669-4213-113-03
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402537-25367597
Telefon: +36-78/462-091
Telefax: +36-78/462-091
Képviseli: **Halász László ügyvezető igazgató**
E-mail: general.kalocsa@gmail.com

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény:

Felek 2015. augusztus 19. napján Megrendelőnél 2853-1/2015/H iktatási számon nyilvántartott vállalkozási szerződést kötöttek a „Bátyai úti gyalogos és kerékpáros fahíd felújítási munkálatainak elvégzésére „A” alternatívás festési munkálatokkal együtt” tárgyú kivitelezési munka elvégzésére.

Indoklás:

Vállalkozó 2015. november 18. napon szerződésmódosítási kérelemmel fordult Megrendelőhöz, melyben a rendkívüli csapadékos időjárás miatt kieső építési napokkal a szerződés szerinti teljesítési határidőt kérte meghosszabbítani. Megrendelő az indoklást és a határidő módosítást megalapozottnak tekinti, azt elfogadja.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2015. augusztus 19 napján megkötött, Megrendelőnél az 2853-1/2015/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

”
3. *Teljesítési határidők*
3.3. *Kivitelezés befejezésének időpontja:*
A munkák befejezése: 2015. december 11.
”

A 2015. augusztus 19.-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

A szerződésmódosítás 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 5 db Megrendelőnél, 1 db Vállalkozónál marad. Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: *Kalocsa* 2015. *11-19.*

Kelt:, 2015.

Kalocsa Város Önkormányzata

Dr. Bálint József Miklós
.....

Megrendelő

Dr. Bálint József Miklós
polgármester

PH

BÁCS-KISKUN MEGYE

KALOCSA

Pénzügyi ellenjegyző:.....

Molnár Gábor

közgazdasági osztályvezető

GENERAL Építőipari Kft.

Halász László
.....

Vállalkozó

Halász László

ügyvezető igazgató

GENERAL
Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Kalocsa

Ellenjegyezte:

Dr. Kiss Csaba

jegyző

Készítette: Pintér Ferenc
Készült 6 példányban

Kapják:

- 1 pld. Megrendelő
- 1 pld. Vállalkozó
- 1 pld. Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- 2 pld. Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- 1 pld. Irattár

Iktatószám: 2853-3/2015/H

Ügyintéző: Pintér Ferenc

Halász László
Dr. Kiss Csaba