

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**5. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

**Kalocsa Város Önkormányzata**

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  
adószám: 15724423-2-03  
törzsszám: 724429  
KSH: 15724423-8411-321-03  
AHTI azonosító: 734026  
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.  
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000  
Telefon: +36-78/601-300  
Telefax: +36-78/462-375  
képviselő: **Dr. Bálint József Miklós polgármester**  
e-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrésztől **Arrabona-Villszer Kft.**

székhely: 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16.  
cégjegyzékszám: 08-09-011474  
adószám: 13100296-2-08  
bankszámlaszám: 10201006-50218051-00000000  
képviselő: **Gyimesi Csaba**

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

**Előzmény**

Felek 2013. február 25-én a közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelőnél az 1277-6/2013/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra, a *Zöldfa utcai Tagóvoda épületében* napelemes rendszer telepítése tárgyában, mely Felek által többször módosításra került.

**Indokolás**

Tárgyi fejlesztéssel érintett épület vonatkozásában Kalocsa Város Önkormányzata támogatásban részesült a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 az. sz. Épületenergetikai fejlesztés c. pályázatával is. A Támogatási Szerződés 2014. június 04.-i hatályba lépését követően a kiviteli tervdokumentáció elkészítése zajlott, melynek birtokában lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és 2014. december 10. napján megkötöttük a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződést az épületenergetikai fejlesztés végrehajtására 2015. május 20. napi befejezési határidővel.

Az épület lapos tetős jellegéből fakadóan a lapos tető szigetelés technológiai jellemzői miatt a szigetelési munkák a téli hónapokban a kedvezőtlen (esős, hideg, havas, fagyos) időjárásra tekintettel nem voltak megkezdhetők.

A napelemes rendszer telepítésének helyéül szintén ezen lapos tető került megjelölésre, azonban a tetőszigetelési munkák végrehajtását megelőzően a napelemek tartószerkezetének rögzítése műszakilag ellenjavallt a szigetelés hatékonysága érdekében.

Mindezek alapján Felek rögzítik, hogy a tetőszigetelés befejezését követően kezdődhet meg a napelemek elhelyezésére irányuló kivitelezés, melynek befejezési határideje nem lehet később, mint 2015. május 20. napja.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 25-én megkötött, Megrendelőnél az 1277-6/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

I. A IV. Határidők, Teljesítés helye, ideje rész az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkákat legkésőbb 2015. május 20. napjáig elvégezni.

A 2013. február 25-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 8 példányban készül, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, 1 példány a Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2015. január 22.

*Kalocsa Város Önkormányzata*

.....  
*K. Balint*

**Megrendelő**  
Dr. Bálint József Miklós  
polgármester  
PH

Pénzügyi ellenjegyző:.....

*Molnar Gabor*

Molnár Gábor  
közgazdasági osztályvezető



**ARRABONA-VILLSZER KIVITELEZŐ KFT.**  
9011 Győr, Lehár F. u 16.  
~~Arad utca 13/V/3200-Kft~~

.....  
*Gyimesi Csaba*

**Vállalkozó**  
Gyimesi Csaba  
ügyvezető  
PH

Ellenjegyezte: .....

*Dr. Kiss Csaba*

Dr. Kiss Csaba  
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült 8 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Közbeszerzési lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 784...-2.../2015/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika

*L. Istella Mónika*