

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/601-300
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: Dr. Bálint József Miklós polgármester
E-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.

Székhelye/Címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6.
Adószám: 14869497-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-046445
Statisztikai számjel: 14869497-8299-114-01
Számlavezető bank: K&H Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 10404027-00027726-00000004
Telefon: +36-1-600-6210
Telefax: +36-1-781-0199
Képviseli: Sájer Gábor vezérigazgató (tel.: 00 36 30 2800 551, e-mail: sajer.gabor@eie.hu) és Péter Zsolt cégvezető (tel.: 00 36 30 2800 546, e-mail: peter.zsolt@eie.hu)
E-mail: vallalkozas@eie.hu; kozbeszerzes@eie.hu

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága a 2014. október 10-én kelt, 41/2014. KB. h. számú határozatával döntött, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a „Kalocsa város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c., KEOP 5.5.0./A/12-2013-0226 azonosítószámú pályázat keretében „Kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés alapján Kalocsa város közigazgatási területén belül, építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a Megrendelő által biztosított kiviteli tervek alapján” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.-vel, mint nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.
Megrendelő a Kbt. III. része (nemzeti eljárásrend) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (felhívás száma: 17731/2014) folytatott le a fenti tárgyában.



Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a szolgáltatás teljesítése érdekében – 2014. november 05. napján vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**). A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontja alapján a Vállalkozó teljesítési határideje 2015. február 03. napja volt.

Indokolás

A Vállalkozó a szerződéskötést követően 2014. november 19. napján tudomást szerzett arról, hogy az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. az EDF DÉMÁSZ Zrt. és a Megrendelő közötti írásbeli megállapodás hiányában nem járul hozzá a munkavégzési engedély aláírásához, így a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését önhibáján kívül, tőle független okok miatt nem tudta megkezdeni, annak elhárítása nem vállalkozó érdekkörébe tartozik. A Vállalkozó 2014. november 20. napján e-mail üzenet útján tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy a teljesítés megkezdését a Vállalkozó által el nem hárítható körülmény akadályozza – amely a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel – , így a teljesítést kizárólag azt követően tudja megkezdeni, hogy az EDF DÉMÁSZ Zrt. és a Megrendelő közötti írásbeli megállapodás létrejön, amely a munka végzés megkezdésének feltétele.

A Szerződő Felek közösen megállapítják, hogy a mai napig az EDF DÉMÁSZ Zrt. és a Megrendelő közötti írásbeli megállapodás nem jött létre így a teljesítés megkezdése továbbra is akadályba ütközik.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Kbt. - 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá figyelemmel a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a Vállalkozási Szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjának eredeti rendelkezése a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértette, mivel rajta kívül álló okból – az EDF DÉMÁSZ Zrt. és a Megrendelő közötti írásbeli megállapodás hiányából fakadóan – a teljesítést nem tudta a határidőben történő befejezéséhez szükséges időben megkezdeni.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a Vállalkozó helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára illetve nem terjeszti ki a Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre. Ekként a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ba előírtaknak, az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak fent.

1. Szerződésmódosítás

1. A fent előadottak alapján a Szerződő Felek a közöttük létrejött Vállalkozási Szerződés 4.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják, amely módosítás a korábbi rendelkezés helyébe lép:

A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítési határidejét, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. munkavégzési engedélyének kiadása napjától számított 75 napban határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő, amely nem lehet később, mint 2015. június 28.



2. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződésmódosítás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződésmódosítás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződésmódosítás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződésmódosítás része és azt szövegszerűen a szerződésmódosítás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződésmódosítás részét képezi).

Jelen szerződésmódosítás kilenc egymással megegyező, eredeti példányban készült el.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával lép hatályba.

Kelt: Kalocsa, 2015. január 15.

Kalocsa Város Önkormányzata

Dr. Bálint József Miklós

Megrendelő
Dr. Bálint József Miklós
polgármester

PH

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.

Sájer Gábor és *Péter Zsolt*

Vállalkozó
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Sájer Gábor és Péter Zsolt
vezérigazgató és cégvezető

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér J. 1./6.
Tisz.: 14869497-2-41
Cg.: 01-10116445
OTP 11795009-29909001

8

Pénzügyi ellenjegyző: *Kovács Dóra*

Molnár Gábor
közgazdasági osztályvezető

Ellenjegyezte: *dr. Kiss Csaba*

dr. Kiss Csaba
jegyző

Készült: 8 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Műszaki ellenőr
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító
- Irrattár

Iktatószám: 11-48...../2015/H

L: [Signature]